



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Ipira	APelido Empreendimento Barracão em concreto pré-moldado e passarela	DESCRiÇÃO DO LOTE Barracão em concreto pré-moldado e passarela
------------------	----------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	GALPÃO PARA CAMPO DE GRAMA SINT. E	449.820,99	% Período:	09/21 39,68%	10/21 28,05%	11/21 32,27%	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22
1.1.	ESTRUTURA	178.470,56	% Período:	100,00%											
1.2.	COBERTURA E DRENAGEM	126.175,14	% Período:		100,00%										
1.3.	GRAMADO	134.569,22	% Período:			100,00%									
1.4.	CALÇADA	10.606,07	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 449.820,99															
				%:	39,68%	28,05%	32,27%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	178.470,56	126.175,14	145.175,29								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	178.470,56	126.175,14	145.175,29								
				%:	39,68%	67,73%	100,00%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	178.470,56	304.645,70	449.820,99								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	178.470,56	304.645,70	449.820,99								

Ipira / SC

Local

quinta-feira, 9 de setembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Guilherme Koch

CREA/CAU: CREA SC 158950-1

ART/RRT: