

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO ESPORTIVO NASCIONAL

End: RUA GOVERNADOR COLOMBO MACHADO SALES - CENTRO - IPIRA - SC

Data: 20/05/2022

Item	Serviço	Total (R\$)	Peso (%)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
				%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
1	PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL	675,28	0,11%	100	675,28	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
2	PAVIMENTAÇÃO	119.853,15	19,98%	20	23.970,63	20	23.970,63	20	23.970,63	20	23.970,63	20	23.970,63	-	-
3	SERVIÇO EXTERNO III	3.277,20	0,55%	0	-	50	1.638,60	50	1.638,60	0	-	0	-	0	-
4	SERVIÇOS EXTERNO IV	19.665,09	3,28%	0	-	0	-	0	-	50	9.832,55	50	9.832,55	0	-
5	BARRACÃO1, VASTIÁRIOS SUP. INF. BARRACÃO 2 QUADRA, ARQUIBANCADA	94.410,99	15,74%	0	-	20	18.882,20	20	18.882,20	20	18.882,20	20	18.882,20	20	18.882,20
6	VESTIÁRIOS	7.786,94	1,30%	-	-	-	-	25	1.946,74	25	1.946,74	25	1.946,74	25	1.946,74
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22.811,73	3,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	100	22.811,73	-	-
8	CAMPO DE FUTEBOL	183.910,36	30,65%	25	45.977,59	50	91.955,18	25	45.977,59	-	-	-	-	100	183.910,36
9	ALVENARIA	10.680,78	1,78%	-	-	-	-	25	2.670,20	25	2.670,20	25	2.670,20	25	2.670,20
10	FECHAMENTO DO CAMPO	21.226,20	3,54%	-	-	-	-	-	-	-	-	50	10.613,10	50	10.613,10
11	COBERTURA	95.520,52	15,92%	-	-	-	-	25	23.880,13	25	23.880,13	25	23.880,13	25	23.880,13
12	CAMERAS DE MONITORAMENTO	2.566,94	0,43%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	2.566,94
13	SERVIÇO EXTERNO	7.514,04	1,25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	7.514,04
14	DECORATIVOS	3.181,29	0,53%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	3.181,29
15	ESQUADRIAS	5.462,30	0,91%	-	-	-	-	-	-	50	2.731,15	50	2.731,15	-	-
16	SINALIZAÇÃO	1.457,23	0,24%	-	-	-	-	-	-	-	-	50	728,62	50	728,62
17	LIMPEZA NA OBRA	0,00	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	600.000,04	100,00%	12%	70.623,50	23%	136.446,61	20%	118.966,08	14%	81.182,43	20%	114.607,26	43%	251.983,70

Responsável

Arq. Rosimeri Fátima Spazini