

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE IPIRA SC

End: Rua Alexandre Walter Roesler,quadra A - Centro - Ipira - SC

Data: 29/04/2022

Item	Serviço	Total (R\$)	Peso (%)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
				%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
1	Serviços Iniciais	6.196,69	0,15%	100	6.196,69	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
2	Infra e Supra estrutura	1.355.927,55	33,90%	50	677.963,78	50	677.963,78	0	-	0	-	0	-	0	-
3	Alvenaria	646.833,79	16,17%	0	-	75	485.125,34	25	161.708,45	0	-	0	-	0	-
4	Revestimentos	719.132,21	17,98%	0	-	0	-	0	-	50	359.566,11	50	359.566,11	0	-
5	Esquadrias	234.393,81	5,86%	0	-	0	-	50	117.196,91	50	117.196,91	0	-	0	-
6	Pintura	119.024,29	2,98%	0	-	0	-	0	-	0	-	75	89.268,22	25	29.756,07
7	Equipamentos e metais sanitários	31.068,56	0,78%	0	-	25	7.767,14	25	7.767,14	25	7.767,14	25	7.767,14	0	-
8	Mobiliário	634.873,94	15,87%	0	-	0	-	0	-	0	-	50	317.436,97	50	317.436,97
9	Projeto elétrico	128.638,73	3,22%	0	-	0	-	0	-	0	-	50	64.319,36	50	64.319,36
10	Projeto hidrosanitário	44.478,22	1,11%	0	-	0	-	0	-	0	-	50	22.239,11	50	22.239,11
11	PPCI	66.007,60	1,65%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	100	66.007,60
12	Serviços Finais	13.424,61	0,34%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	100	13.424,61
	Total	4.000.000,00	100,00%	17%	684.160,47	29%	1.170.856,26	7%	286.672,49	12%	484.530,15	22%	860.596,91	13%	513.183,73
	Total Acumulado			17%	684.160,47	46%	1.855.016,72	54%	2.141.689,22	66%	2.626.219,37	87%	3.486.816,27	100%	4.000.000,00

Responsável Cronograma Físico Financeiro

Rosiméri Spazini - CAU A 55191-0