

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Ampliação do Centro de Educação Infantil Chapeuzinho Vermelho
 End: Rua Nacional, 126 - Centro - Ipira.

Área: 166 m²
 Data: 01/03/2022

Item	Serviço	Total (R\$)	Peso (%)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07	
				%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$		
1	Serviços Iniciais	953,57	0,13	100	953,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Demolições	1.264,87	0,18	100	1264,87	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Estrutura	210.030,95	29,67	30	63009,29	40	84012,38	30	63009,29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Alvenaria	36.197,09	5,11	0	0,00	50	18098,55	50	18098,55	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	Cobertura	129.351,95	18,27	0	0,00	0	0,00	50	64675,98	50	64675,98	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	Impermeabilização	1.386,30	0,20	0	0,00	100	1386,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	Revestimentos	132.899,11	18,77	0	0,00	0	0,00	30	39869,73	30	39869,73	40	53159,64	0	0,00	0	0,00
8	Esquadrias	93.774,54	13,25	0	0,00	50	46887,27	50	46887,27	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	Pintura	28.356,22	4,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	28356,22	0	0,00
10	Instalação hidrosanitária, equipamentos e metais sanitários	42.412,96	5,99	0	0,00	0	0,00	40	16965,18	40	16965,18	0	0,00	20	8482,59	0	0,00
11	Instalação elétrica e Lógica	28.777,14	4,06	0	0,00	0	0,00	40	11510,86	40	11510,86	0	0,00	20	5755,43	0	0,00
12	Serviços Finais	2.540,41	0,36	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	2540,41	0	0,00
13		0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14		0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Total	707.945,11	100	9,21	65.227,73	21,24	150.384,50	36,86964	261.016,85	18,79	133.021,75	7,51	53.159,64	6,38	45.134,65	0	0,00
	Total Acumulado			9,21	65.227,73	30,46	215.612,22	67,32571	476.629,07	86,12	609.650,82	7,51	662.810,46	13,88	707.945,11	13,88445	707.945,11

Vanessa Franczak
 Arquiteta e Urbanista
 CAU A39354-1
 Ipira, maio de 2023