

Nº OPERAÇÃO 895908-19	Nº SICONV 895908	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Ipira	APELIDO EMPREENDIMENTO Centro de Convivência	DESCRIÇÃO DO LOTE Centro de Convivência
---------------------------------	----------------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22
1.	Construção de Centro de Convivência	478.878,69	% Período:	8,23%	6,99%	16,34%	26,60%	4,69%	7,40%	9,86%	14,79%	5,10%			
1.1.	Serviços Iniciais	867,99	% Período:	100,00%											
1.2.	Movimentação de Terra	3.573,88	% Período:	100,00%											
1.3.	Supra e Infra Estrutura	68.463,70	% Período:	51,09%	48,91%										
1.4.	Alvenaria	51.705,05	% Período:			92,51%				7,49%					
1.5.	Cobertura	120.080,76	% Período:				100,00%								
1.6.	Revestimentos	127.554,08	% Período:			23,84%			27,77%	33,98%	14,42%				
1.7.	Esquadrias	42.474,83	% Período:								100,00%				
1.8.	Pintura	9.948,20	% Período:								100,00%				
1.9.	Instalação e Equipamentos Hidrossanitários	34.040,90	% Período:					46,16%				53,84%			
1.10.	Elétrica	11.737,07	% Período:					57,48%				42,52%			
1.11.	Preventivo de Incêndio	581,80	% Período:									100,00%			
1.12.	Espaço Externo	7.305,30	% Período:				100,00%								
1.13.	Serviços Finais	545,13	% Período:									100,00%			

Total: R\$ 478.878,69		%:	8,23%	6,99%	16,34%	26,60%	4,69%	7,40%	9,86%	14,79%	5,10%				
	Período:	Repassé:	20.578,90	17.481,66	40.844,93	66.502,26	11.724,79	18.488,81	24.647,38	36.969,22	12.762,05				
		Contrapartida:	18.840,29	16.004,72	37.394,13	60.883,80	10.734,22	16.926,77	22.565,04	33.845,88	11.683,84				
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Investimento:	39.419,19	33.486,38	78.239,06	127.386,06	22.459,01	35.415,58	47.212,42	70.815,10	24.445,89				
	Acumulado:	%:	8,23%	15,22%	31,56%	58,16%	62,85%	70,25%	80,11%	94,90%	100,00%				
		Repassé:	20.578,90	38.060,56	78.905,49	145.407,75	157.132,54	175.621,35	200.268,73	237.237,95	250.000,00				
		Contrapartida:	18.840,29	34.845,01	72.239,14	133.122,94	143.857,16	160.783,93	183.348,97	217.194,85	228.878,69				
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Investimento:	39.419,19	72.905,57	151.144,63	278.530,69	300.989,70	336.405,28	383.617,70	454.432,80	478.878,69				

Ipira / SC
Local
segunda-feira, 13 de setembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: **Guilherme Koch**
CREA/CAU: **CREA SC 158950-1**
ART/RRT: **7879956-0**