



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1023530-79/2015	<b>Nº SICONV</b> 820340	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Ipira	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> ESPAÇO MULTIUSO - 3ª ETAPA
---------------------------------------	----------------------------	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23
1.	EXECUTADO 1ª EMPRESA	82.295,81	% Período:	100,00%											
2.	EXECUTADO 2ª EMPRESA	23.059,82	% Período:	100,00%											
3.	CENTRO MULTIUSO	233.478,96	% Período:	30,00%	24,02%	41,57%	4,41%								
3.1.	SERVIÇOS INICIAIS E ALVENARIA	22.411,90	% Período:	100,00%											
3.2.	REVESTIMENTOS	47.635,97	% Período:	100,00%											
3.3.	ESQUADRIAS	28.082,73	% Período:		100,00%										
3.4.	PINTURA	11.507,20	% Período:		100,00%										
3.5.	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS HIDROS	16.483,77	% Período:		100,00%										
3.6.	DETALHE ENXAIMEL FACHADA	111,33	% Período:				100,00%								
3.7.	COBERTURA VARANDA	38.638,28	% Período:			100,00%									
3.8.	ACESSIBILIDADE	5.014,79	% Período:				100,00%								
3.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15.147,97	% Período:			100,00%									
3.10.	PREVENTIVO DE INCÊNDIO	5.033,93	% Período:				100,00%								
3.11.	ÁREA EXTERNA	43.263,50	% Período:			100,00%									
3.12.	SERVIÇOS FINAIS - LIMPEZA DA OBRA	147,59	% Período:				100,00%								
<b>Total: R\$ 338.834,59</b>				%:	51,77%	16,55%	28,64%	3,04%							
				Repasso:	146.793,32	33.266,13	57.575,47	6.115,08							
				Contrapartida:	28.610,18	22.807,57	39.474,28	4.192,56							
				Outros:	-	-	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>175.403,50</b>	<b>56.073,70</b>	<b>97.049,75</b>	<b>10.307,64</b>							
				%:	51,77%	68,32%	96,96%	100,00%							
				Repasso:	146.793,32	180.059,45	237.634,92	243.750,00							
				Contrapartida:	28.610,18	51.417,75	90.892,03	95.084,59							
				Outros:	-	-	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>175.403,50</b>	<b>231.477,20</b>	<b>328.526,95</b>	<b>338.834,59</b>							

Ipira/ SC  
Local  
segunda-feira, 25 de abril de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: GUILHERME KOCH  
CREA/CAU: 158950-1  
ART/RRT: 8219010-0