



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 202241850010	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA DE IPIRA	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 1ª ETAPA LOTEAMENTO GALVÃO	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO URBANA
-----------------------------	----------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	
1.	PAVIMENTAÇÃO 1ª ETAPA LOTEAMENTO	323.155,28	% Período:	6,33%	27,94%	49,09%	16,65%									
1.1.	PLACA DE OBRA	14.816,85	% Período:	100,00%												
1.2.	DRENAGEM	5.634,18	% Período:	100,00%												
1.3.	BASE E SUB BASE	90.274,29	% Período:		100,00%											
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	158.627,87	% Período:			100,00%										
1.5.	PASSEIO	48.938,94	% Período:				100,00%									
1.6.	SINALIZAÇÃO	4.863,15	% Período:				100,00%									
Total: R\$ 323.155,28				%:	6,33%	27,94%	49,09%	16,65%								
				Repasso:	12.657,09	55.870,54	98.174,39	33.297,98								
				Contrapartida:	7.793,94	34.403,75	60.453,48	20.504,11								
				Outros:	-	-	-	-								
				Investimento:	20.451,03	90.274,29	158.627,87	53.802,09								
				%:	6,33%	34,26%	83,35%	100,00%								
				Repasso:	12.657,09	68.527,63	166.702,02	200.000,00								
				Contrapartida:	7.793,94	42.197,69	102.651,17	123.155,28								
				Outros:	-	-	-	-								
				Investimento:	20.451,03	110.725,32	269.353,19	323.155,28								

IPIRA/SC

Local

sexta-feira, 22 de março de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: LIANA BAZEI SCHNEIDER

CREA/CAU: 177887-4

ART/RRT: 9097747-4